

平成29年8月発行

諏訪町ポンプ場 工事だより


こんにちは。地域の皆様には日頃よりご理解、ご協力をたまわり心より感謝しております。現在、本工事の準備工事として既設管切替工事を開始しました。工事内容としましては、立坑・管きょ工事、本体工事着手に伴う防音壁設置工事を順次行っていきます。先月お知らせしました長町第2雨水幹線内の測量調査は、雨天により作業が遅れていますので当月も継続して作業させていただきます。

また、工事につきましてご意見やご不審なことがございましたらご一報ください。ご意見箱も設置しましたのでよろしくお願いいたします。

橋本店・河北建設・長谷川建設JV 諏訪町ポンプ場事務所 現場代理人 石田
TEL 022-226-8212



現場代理人 石田 文雄



防音対策壁
9月4日～作業開始

既設管切替
立坑及び管きょ工
8月21日～作業開始

測量調査(先月の継続)
(長町第2雨水幹線内部)
～9月中旬完了予定
※一部道路規制
作業あり

工事進捗率 5%




平成29年8月25日

発行：橋本店・河北建設・長谷川建設
共同企業体

ポンプ場が出来るまで、
皆様の生活のため、一生懸命つくります！

防音対策壁

工事より発生する騒音を低減させるため、現在の防音パネルの内側に防音シートを設置します。



工事意見箱

現場外周の万能板、東側・西側に設置いたしました。
ご意見・ご質問等、ご投函
よろしくお願いいたします。



デジタルサイネージ設置のお知らせ

9月初旬より、現場入り口に「デジタルサイネージ」による案内看板を設置させていただきます。

デジタルサイネージとは？

デジタル技術を活用した工事に関わる情報の表示をします。
工事の週間の予定、工事による振動・騒音の状況、お知らせや現場ホームページの閲覧等、工事に関わる情報をモニターにて表示いたします。
また、気象庁発表の警報(地震・雨量・気温・湿度、熱中症)等を自動受信機能により、警報画面に切替て表示します。



◎当工事現場のホームページを開設しました。
<http://hashimototen.ninja-web.net/suwa/>
ご覧になってみて下さい。



←QRコード

